



*Bouwupdate:
Laatste fase is in
zicht!*



Beste koper,

**De bouw van jouw vakantiewoning nadert de laatste fase!
Tijd voor een update over de voortgang en planning van de komende weken.**

Voortgang van de bouw

De afrondende werkzaamheden zijn in volle gang. De keukens worden geplaatst, de aanleg van de recreatievijver is gestart en er worden tijdelijke voorzieningen voor water en elektriciteit aangelegd.

Ook werken we aan de inrichting van het park, zodat alles klaar is voor een sfeervolle oplevering.



Recreatievijver: een blikvanger in de maak!

De vijver wordt een echte eyecatcher in het resort. Helder water, een natuurlijke filterzone en weelderige beplanting zorgen voor een fijne plek om te ontspannen en af te koelen. Daarnaast zal er langs de randen ruimte zijn voor comfortabele ligplekken, zodat je optimaal kunt genieten van de rust en natuur.

Werkzaamheden aan de vijver

In week 12 is de aanleg gestart. Eerst is de vijver leeggepompt en het bodemprofiel aangebracht. Daarna worden de oevers en filterzone beplant met waterplanten die zorgen voor een natuurlijke zuivering.


Ook langs de oevers komt gevarieerde, inheemse beplanting voor een mooie en natuurlijke uitstraling.



Het resultaat? Een recreatievijver die niet alleen prachtig oogt, maar ook een positieve bijdrage levert aan de biodiversiteit van het gebied.

Wanneer klaar?

De oplevering van de vijver staat gepland voor eind mei 2025, zodat je deze zomer al kunt genieten van het water en een prachtig uitzicht.





Plaatsing keukens en afwerking woningen

Vanaf week 13 worden de keukens in de woningen geplaatst. Dit is een belangrijke mijlpaal in het afwerkingsproces, waarbij jouw woning steeds meer vorm krijgt.

Water en elektra: tijdelijke oplossing

De netbeheerder heeft laten weten dat de definitieve aansluitingen later komen dan gepland. Daardoor schuiven ook de beplanting en het buitenschilderwerk iets op. Om vertraging te voorkomen, zorgen we tussen week 15 en 18 voor een tijdelijke oplossing.

Zo gaan de werkzaamheden zo goed als mogelijk door en blijft de planning grotendeels op schema.



* sfeerimpressie is indicatief

Oplevering vakantiewoningen

Als alles volgens plan verloopt, krijg je in week 21 de sleutel. Twee weken van tevoren laten we je de exacte datum en details weten.

Dit geeft je ruim de tijd om voorbereidingen te treffen en alvast te dromen over je eerste verblijf.

Het resort krijgt vorm

Van week 15 tot 20 richten we het resort verder in. We leggen terrassen aan, plaatsen voor zover mogelijk beplanting en maken het terrein klaar voor een ontspannen verblijf. Alles om ervoor te zorgen dat jij straks direct kunt genieten van jouw nieuwe vakantiewoning in een perfect afgewerkte omgeving.



Testweekend en verhuurstart

Van 23 tot en met 25 mei kun je jouw villa kosteloos uitproberen tijdens het testweekend. Een mooie kans om de woning zelf te ervaren en eventuele vragen of wensen door te geven.

Vanaf 29 mei (Hemelvaart) start de verhuur officieel! Dit betekent dat je direct rendement kunt halen uit je investering.

Vragen of meer informatie?

De komende periode werken we verder aan de bouw en inrichting van het resort. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Team Resort Knuitershoek



Verhuur & Exploitatie

HUB Resorts

Norbert Withag

n.withag@hub-resorts.com

T: 085 114 90 07



ANTESZ
Bouw

Bouwrealisatie

AntesZ Bouw BV

Clarence Goodett

c.goodett@metanoiagroep.nl

T: 06-19 89 00 72



metanoia
GROEP

Ontwikkeling

Metanoia Recreatie BV

Clarence Goodett

c.goodett@metanoiagroep.nl

T: 06-19 89 00 72